



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Dukuh Menanggal 124 – 126 Telp. 031-8290005, 8280254 Fax. 031-8297954
Website: <http://disnakertrans.jatimprov.go.id>; email: disnakertrans@jatimprov.go.id

SURABAYA - 60234

SURAT KETERANGAN

Nomor : 566/164 /PETIR/108.5-SDA/II/2021

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian pertama yang telah dilakukan oleh Sdr. Sembodo Irnan sebagai Tenaga Ahli K3 Spesialis Listrik dari PT Abdi Karya Abadi pada tanggal 12 Januari 2021 terhadap Instalasi Penyalur Petir, diterangkan bahwa :

A. DATA UMUM

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Obyek K3 | : Instalasi Penyalur Petir |
| 2. Nama Perusahaan | : PT. Multi Spunindo Jaya |
| 3. Alamat Perusahaan | : Ds. Jabaran Kec. Balongbendo - Krian |
| 4. Nama Pimpinan | : Yohanes Bayu |
| 5. Jabatan | : HRDGA Head |
| 6. Nama PJK3 / No. Kep. | : PT. ABDI KARYA ABADI / No. 5/354/AS.02.01/III/2020 |
| 7. Lokasi pemakaian | : Gedung B |

B. DATA TEKNIS


- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Penyalur Petir Jenis | : Elektrostatis (R.150 M) |
| 2. Type penerima | : Kurn R-150 |
| 3. Material | : - |
| 4. Jumlah / jarak Penerima | : 1 (satu) buah |
| 5. Jenis penghantar penurunan | : Kabel NYY 1 x 70 mm ² |
| 6. Jenis pembumian | : Grounding Rod 5/8" x 3000 mm |
| 7. Jumlah penghantar penurunan | : 1 (satu) buah |
| 8. Jumlah box control | : 1 (satu) buah |
| 9. Spesifikasi bangunan | : P = 150 m, L = 70 m, T = 20 meter |
| 10. Tahun pemasangan | : - |
| 11. Merk Earth Tester / Hasilukur | : Kyoritsu Digital Earth Tester Model KEW-4105DL / 0,75 Ω |
| 12. Instalasi | : CV. Mitra Perkasa |
| 13. Nomor Laporan – Tanggal | : 040/R/INST-PP/AKA/II/2021 – 15 Januari 2021 |

MEMENUHI

PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surabaya, 26 Februari 2021

Mengetahui,
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH., MH.
Pemimpin Utama Madya
NIP. 19640319 198903 1 001

Diperiksa kembali oleh :
Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Listrik, Elevator dan Eskalator

SUCIPTO HADI, ST.
NIP. 19650420 199003 1 010

**LAPORAN
PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN**

Nomor Laporan : **040 / R / INST - PP / AKA / I / 2021**
Objek Riksa Uji K3 : **INSTALASI PENYALUR PETIR**
Pemilik : **PT. MULTI SPUNINDO JAYA**
Alamat : **Ds. Jabaran, Kec. Balongbendo Krian**

Lokasi Unit : **GEDUNG B**

Manajemen/Penanggung Jawab : **YOHANES BAYU**
abatan : **HRDGA HEAD**

Jenis Pemeriksaan : **Pemeriksaan PERTAMA**
No. Pengesahan Pemakaian : **baru**

Jenis Penerima : **Elektrostatik (R. 150 M)**
Type Product : **KURN-R-150**
Jumlah Penerima : **1 (satu) buah**
Jenis Hantaran : **NYY 1 x 70 mm²**
Jenis Electroda Bumi : **Grounding Rod 5/8 Inc x 3.000 mm**

Instalasi : **CV. Mitra Perkasa, Surabaya**
Waktu Pemasangan : **-**
Tanggal Pemeriksaan : **12 Januari 2021**
Uji K3 Riksa Uji : **PT. Abdi Karya Abadi**
No. SKP PJK3 : **No. 5 /354 / AS.02.01 / III / 2020**
Tenaga Ahli PJK3 : **Sembodo Irnan**
No. SKP Tenaga Ahli : **Req.1011/AK3-LIST/I/2018-PO1**

Referensi – referensi : **1. UU No. 01 Tahun 1970**
2. Permenaker No. PER-02/MEN/1989
3. Permenaker RI Nomor : 31 /MEN/2015

Berdasarkan data pendukung tersebut diatas, Kami telah melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap :

1 (satu) RANGKAIAN INSTALASI PENYALUR PETIR JENIS ELECTROSTATIS

Dari hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap Instalasi Penyalur Petir tersebut, masih laik untuk digunakan dan dapat dipakai sebagai data pendukung untuk proses terbitnya Surat Keterangan / Rekomendasi teknis memenuhi persyaratan K3 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Surabaya, 15 Januari 2021
PT. ABDI KARYA ABADI


Ir. H Mustofa
Direktur Utama